

(様式1)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

大熊町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	36,704	18,141
	27	133,047	66,008
	28	4,254,963	243,197
	29	37,997	1,479,016
	30	2,550,589	2,032,328
	R1	2,207,681	4,308,033
	R2	10,138,471	3,372,261
	R3	15,282,582	8,755,004
	R4	5,124,573	6,601,741
	R5	7,042,051	11,422,317
	R6	6,985,589	4,012,081
合 計		53,794,247	42,310,127

<参考>	大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	8,272,155	大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	461
------	----------------------	-----------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名										内閣府										令和7年3月末時点										(千円)
No.	事業番号							事業名		地区名 施設名		交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
1		(3)	－	23	－	1	－	ガンマカメラ撮影委託事業	大川原地区 中屋敷地区	町	大熊町	直接	完了	単年度		27,000	26	～	26	26	27,000		12,167	14,833	平成27年3月20日竣工。					
																				累計	27,000	0	12,167	14,833						
2		(3)	－	23	－	2	－	個人線量管理業務委託事業	大川原地区 中屋敷地区	町	大熊町	直接	完了	単年度		28,753	26	～	R2	26	7,414		3,922	3,492	平成27年3月25日竣工。					
																				27	7,555		3,135	4,420	平成28年3月15日竣工。					
																				28	4,342		2,832	1,510	平成29年3月15日竣工。					
																				29	3,782		3,005	777	平成30年3月15日竣工。					
																				30	3,111		3,111	0	平成31年3月15日竣工。					
																				R1	1,394		1,394	0	令和2年3月15日竣工。					
																				R2	1,155		1,155	0	令和3年3月15日竣工。					
																				累計	28,753	0	18,554	10,199						
3		(3)	－	23	－	3	－	サーバイメーター点検校正事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度		22,596	26	～	R7	26	2,290		2,052	238	平成27年3月25日竣工。					
																				27	2,711		2,289	422	平成28年3月25日竣工。					
																				28	2,798		2,655	143	平成29年3月24日竣工。					
																				29	2,841		2,408	433	平成30年3月15日竣工。					
																				30	3,221		3,221	0	平成31年3月29日竣工。					
																				R1	1,938		1,938	0	令和2年3月31日竣工。					
																				R2	1,952		1,952	0	令和3年3月31日竣工。					
																				R3	1,788		1,788	0	令和4年3月31日竣工。					
																				R4	999		946	53	令和5年1月24日竣工。					
																				R5	1,029		946	83	令和6年1月16日竣工。					
																				R6	1,029		946	83	令和7年1月22日竣工。					
																				累計	22,596	0	20,195	2,401						
4		(3)	－	23	－	4	－	航空機モニタリング業務委託事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度		24,333	27	～	27	27	24,333		15,984	8,349	平成27年12月25日竣工。					
																				累計	24,333	0	15,984	8,349						
																				28	1,163		1,041	122	平成29年3月31日竣工。					

7	(3)	—	23	—	5	—	自家消費野菜等放射能検査事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	9,168	28	～	R7	29	1,042		1,040	2	平成30年3月31日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		30	1,043		1,043	0	平成31年3月31日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		R1	1,663		1,663	0	令和2年3月31日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		R2	1,296		1,296	0	令和3年3月31日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		R3	614		614	0	令和4年3月31日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		R4	614		614	0	令和5年2月16日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		R5	594		594	0	令和5年12月4日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		R6	1,139		1,138	1	令和6年12月3日竣工。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																		累計	9,168	0	7,905	1,263																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

うち市町村 交付分	各年度 別合計	28	8,303	0	6,528	1,775	
		29	7,665	0	6,453	1,212	
		30	7,375	0	7,375	0	
		R1	4,995	0	4,995	0	
		R2	4,403	0	4,403	0	
		R3	2,402	0	2,402	0	
		R4	1,613	0	1,560	53	
		R5	1,623	0	1,540	83	
		R6	2,168	0	2,084	84	
		市町村交付分 計		111,850	0	74,805	34,961
		県・市町村交付分 合計		111,850	0	74,805	34,961

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁														令和7年3月末時点										
														(千円)										
No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
8		(2)	—	19	—	1	—	飲料水安全確保対策事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	55,657	28	～	28	28	55,657		20,908	34,749	平成29年2月20日竣工。
																			累計	55,657	0	20,908	34,749	
43		(7)	—	49	—	1	—	大熊町移住定住支援業務体制整備等事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	20,833	R3	～	R3	R3	15,624		9,745	5,879	令和4年3月31日竣工。
																			累計	15,624	0	9,745	5,879	
47		(7)	—	49	—	2	—	大熊町移住定住情報発信事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	6,691	R3	～	R3	R3	5,018		1,466	3,552	令和4年3月31日竣工。
																			累計	5,018	0	1,466	3,552	
53		(7)	—	49	—	3	—	大熊町移住定住組織化・企画支援事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	9,981	R4	～	R4	R4	7,485		7,425	60	令和5年3月31日竣工。
																			累計	7,485	0	7,425	60	
54		(7)	—	49	—	4	—	大熊町移住定住支援センター業務事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	161,533	R4	～	R6	R4	32,256		20,287	11,969	令和5年3月31日竣工。
																			R5	53,859		45,180	8,679	令和6年3月31日竣工。
																			R6	35,034		31,140	3,894	令和7年3月31日竣工。
																			累計	121,149	0	96,609	24,540	
55		(7)	—	49	—	5	—	大熊町家賃低廉化補助事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	59,394	R4	～	R6	R4	10,800		225	10,575	令和5年3月31日竣工。
																			R5	18,625		2,955	15,670	令和6年3月31日竣工。
																			R6	15,120		12,040	3,080	令和7年3月31日竣工。
																			累計	44,545	0	15,222	29,323	
56		(7)	—	49	—	6	—	大熊町移住住宅修繕事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	15,000	R4	～	R6	R4	3,750		0	3,750	令和5年3月31日竣工。
																			R5	3,750		960	2,790	令和6年3月31日竣工。
																			R6	3,750		752	2,998	令和7年3月31日竣工。
																			累計	11,250	0	1,713	9,537	
57		(7)	—	49	—	7	—	大熊町お試し住宅整備運営事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	10,806	R4	～	R4	R4	8,104		5,930	2,174	令和5年3月31日竣工。
																			累計	8,104	0	5,930	2,174	
58		(7)	—	49	—	8	—	大熊町移住定住広報事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	139,040	R5	～	R6	R5	42,570		42,570	0	令和6年3月31日竣工。
																			R6	61,710		61,710	0	令和7年3月31日竣工。
																			累計	104,280	0	104,280	0	

(注)

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
県交付分 計		0	0		0	
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	55,657	0	20,908	34,749
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	20,642	0	11,211	9,431
		R4	62,395	0	33,867	28,528
		R5	118,804	0	91,665	27,139
		R6	115,614	0	105,643	9,972
市町村交付分 計		373,112	0	157,651	109,819	
県・市町村交付分 合計		373,112	0	157,651	109,819	

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 ことば家庭庁														令和7年3月末時点										(千円)	
No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
35		(4)	ー	39	ー	1	ー	大熊町保育所の複合化・多機能化推進事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	329,710	R2	～	R5	R2	4,676		4,676	0	繰越 令和5年6月30日竣工。	
																			R3	59,685		59,685	0		
																			R4	83,708			83,708		
																			R5	0		83,708	-83,708		
																			R6				0		
																			累計	148,069	0	148,069	0		
39	◆	(4)	ー	39	ー	1	ー	大熊町保育所等の複合化・多機能化推進(園庭整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	20,445	R3	～	R5	R3	8,447		7,304	1,143	繰越 令和5年6月30日竣工。	
																			R4	7,908			7,908		
																			R5	0		6,810	-6,810		
																			R6				0		
																			累計	16,355	0	14,114	2,241		
49	◆	(4)	ー	39	ー	1	ー	大熊町保育所等の複合化・多機能化推進(その他外構整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	35,311	R3	～	R5	R3	14,224		13,076	1,148	繰越 令和5年6月30日竣工。	
																			R4	14,025			14,025		
																			R5	0		12,403	-12,403		
																			R6				0		
																			累計	28,249	0	25,479	2,770		
59		(4)	ー	39	ー	2	ー	大熊町認定こども園(幼稚園機能部分)整備事業(幼稚園の複合化・多機能化)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	1,712	R5	～	R5	R5	1,284		1,263	21	令和5年6月30日竣工。	
																			R6				0		
																			累計	1,284	0	1,263	21		
(注)															うち県 各年度		25	0	0	0	0				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																	26	0	0	0	0				
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																	27	0	0	0	0				
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																	28	0	0	0	0				
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																	29	0	0	0	0				
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	30	0	0	0	0				

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

交付分	別合計	R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
県交付分 計		0	0		0	
うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	4,676	0	4,676	0
		R3	82,356	0	80,065	2,291
		R4	105,641	0	0	105,641
		R5	1,284	0	104,184	-102,900
		R6	0	0	0	0
市町村交付分 計		193,957	0	188,925	5,032	
県・市町村交付分 合計		193,957	0	188,925	5,032	

(様式2)

大熊町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
33	(1)	—	14	—	1	—	大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	3,065,870	R2 ～ R5	R2	30,357		30,357	0	繰越 令和5年6月30日竣工。
																R3	999,759	39,917	1,042,535	-2,859	
																R4	1,162,261		1,162,261	0	
																R5	82,233		108,409	-26,176	
																R6				0	
																累計	2,274,610	39,917	1,181,301	1,133,226	
34	(1)	—	14	—	2	—	大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	1,223,471	R2 ～ R5	R2	15,568		15,568	0	繰越 令和5年6月30日竣工。
																R3	400,808	15,829	413,778	2,859	
																R4	458,999			458,999	
																R5	32,409		42,726	-10,317	
																R6				0	
																累計	907,784	15,829	472,072	451,541	
40	(1)	—	15	—	1	—	大熊町義務教育学校の屋外教育環境の整備に関する事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	207,012	R3 ～ R5	R3	77,807	-15,883	61,924	0	繰越 令和5年6月30日竣工。
																R4	75,836			75,836	
																R5	935		1,360	-425	
																R6				0	
																累計	154,578	-15,883	63,284	75,411	
41	◆	(1)	—	14	—	1	大熊町義務教育学校の校舎の新増築(その他外構整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	313,929	R3 ～ R5	R3	141,595	-28,574	113,021	0	繰越 令和5年6月30日竣工。
																R4	136,439			136,439	
																R5	1,682		2,050	-368	
																R6				0	
																累計	279,716	-28,574	115,071	136,071	
50	◆	(1)	—	14	—	2	大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築(その他外構整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	122,368	R3 ～ R5	R3	54,642	-11,289	43,353	0	繰越 令和5年6月30日竣工。
																R4	53,876			53,876	
																R5	664		809	-145	
																R6				0	

[illegible]

(注)

1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
県交付分 計		0	0		0	
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
		30	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0
		R2	45,925	0	45,925	0
		R3	1,674,611	0	1,674,611	0
		R4	1,887,411	0	0	1,887,411
		R5	117,923	0	155,354	-37,431
		R6	0	0	0	0
市町村交付分 計		3,725,870	0	1,875,890	1,849,980	
県・市町村交付分 合計		3,725,870	0	1,875,890	1,849,980	

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点
(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
42		(5)	ー	45	ー	1	ー	大熊町木質バイオマス施設等緊急整備 事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	236,500	R3	～	R4	R3	177,375		131,684	45,691	令和4年6月22日竣工。
																			R4				0	
																			R5				0	
																			R6				0	
																			累計	177,375	0	131,684	45,691	
45		(5)	ー	45	ー	2	ー	大熊町坂下ダム小水力発電等設備導入 可能性調査事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	12,100	R3	～	R3	R3	12,100		12,090	10	令和4年3月31日竣工。
																			累計	12,100	0	12,090	10	
48		(5)	ー	40	ー	3	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農 再開水利施設等保全事業)大熊地区	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	69,266	R3	～	R6	R3	16,167		16,167	0	
																			R4	32,983		32,983	0	令和5年3月17日竣工。
																			R5	7,835		7,835	0	令和6年3月21日竣工。
																			R6	12,281		12,114	167	令和7年3月10日竣工。
																			累計	69,266	0	69,099	167	
52		(5)	ー	40	ー	4	ー	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業 水利施設等保全再生事業)大熊地区	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	3,106,477	R4	～	R7	R4	660,403		437,177	223,226	令和5年3月28日竣工。
																			R5	1,309,076		1,071,217	237,859	令和6年3月27日竣工。
																			R6	391,638		270,429	121,209	令和7年3月28日竣工。
																			累計	2,361,117	0	1,778,823	582,294	
(注)															25	0	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載 に合わせて記入してください。															26	0	0	0	0					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。															27	0	0	0	0					
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。															28	0	0	0	0					
4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。															29	0	0	0	0					

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況								
<div>5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</div> <div>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。</div> <div>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</div>																	うち県 交付分	各年度 別合計	30	0	0	0	0	
																			R1	0	0	0	0	0
																			R2	0	0	0	0	0
																			R3	0	0	0	0	0
																			R4	0	0	0	0	0
																			R5	0	0	0	0	0
																			R6	0	0	0	0	0
																	県交付分 計			0	0		0	
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0
																			26	0	0	0	0	0
																			27	0	0	0	0	0
																			28	0	0	0	0	0
																			29	0	0	0	0	0
																			30	0	0	0	0	0
																			R1	0	0	0	0	0
																			R2	0	0	0	0	0
																			R3	205,642	0	159,941	45,701	
																			R4	693,386	0	470,160	223,226	
																			R5	1,316,911	0	1,079,052	237,859	
																			R6	403,919	0	282,543	121,376	
																	市町村交付分 計			2,619,858	0	1,709,153	628,162	
																	県・市町村交付分 合計			2,619,858	0	1,709,153	628,162	

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
30	(6)	ー	47	ー	1	ー	大熊町産業交流施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	廃止	単年度	0	R2	～	R2	19,255		19,255	0	令和3年度中に廃止の変更申請済み。	
																	R6			0			
																	累計	19,255	0	19,255	0		
31	(6)	ー	46	ー	1	ー	大熊町西工業団地整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	132,182	R2	～	R2	99,136		99,136	0	令和3年3月31日竣工。	
																	累計	99,136	0	99,136	0		
32	(6)	ー	47	ー	1	ー	大熊町インキュベーション施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	35,232	R2	～	R4	R2	9,963		9,963	0	令和3年3月31日竣工。
																		累計	9,963	0	9,963	0	
																	38	(6)	ー	46	ー	2	ー
R4	1,684,537		1,367,448	317,089	令和5年3月31日竣工。																		
R5	0		1,269,252	-1,269,252	令和6年3月31日竣工。																		
R6	750,708		1,197,376	-446,668	令和7年3月31日竣工。																		
累計	4,646,861	0	4,620,692	26,169																			
46	(6)	ー	47	ー	2	ー	大熊町産業交流施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	208,281	R3	～	R5	R3	10,478		6,611	3,867	令和4年9月30日竣工。
																		R4	41,956		41,250	706	令和5年3月30日竣工。
																	R5	103,776		75,627	28,149	令和5年9月28日竣工。	

[illegible]

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省													令和7年3月末時点										(千円)	
No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
5		(1)	8	1	1	1	大熊町大川原地区整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	131,264	27	～	28	27	98,448		44,600	53,848	平成27年9月30日に契約、平成28年3月末時点で住民合意の関係にて事業に遅れが生じ繰越予定。	
																		28				0	平成29年3月31日竣工。	
																		累計	98,448	0	44,600	53,848		
6	◆	(1)	8	1	1	1	震災記録整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	31,302	28	～	30	28	23,568		18,144	5,424	平成29年3月24日竣工。	
																		29				0		
																		30	1,472		1,472	0	平成31年6月29日竣工。	
																		R1				0		
																		累計	25,040	0	19,616	5,424		
9		(1)	8	2	1	大熊町大川原地区整備事業(基金型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	基金	5,493,490	28	～	R2	28	3,320,235		197,617	3,122,618	交付額全額積立完了。		
																	29			1,046,990	-1,046,990			
																	30			1,368,750	-1,368,750			
																	R1	799,882		690,000	109,882	交付額全額積立完了。		
																	R2			747,750	-747,750	令和3年3月31日竣工。		
																	R3				0			
																	R4				0			
																	R5				0			
																	R6			-4,177	4,177	国庫返還完了		
																	累計	4,120,117	0	4,046,930	73,187			
10	◆	(1)	8	2	1	大熊町大川原地区関連施設整備事業(基金型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	基金	1,059,000	28	～	R2	28	847,200		0	847,200	交付額全額積立完了。		
																	29			405,600	-405,600			
																	30			355,200	-355,200			
																	R1	0		86,400	-86,400			
																	R2				0	令和3年3月31日竣工。		
																	累計	847,200	0	847,200	0			
11	▲	(1)	1	1	1	災害公営住宅整備基本計画及び工事発	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	26,067	29	～	29	29	21,573		11,250	10,323	平成30年3月23日竣工。		

[illegible]

17	◆	(1)	－	5	－	2	－	1	大川原地区再生賃貸住宅関連施設整備事業	大熊町		町	大熊町	直接	完了	基金	24,139	30	～	R1	R2				0	
																				R3				0		
																				R4				0		
																				R5				0		
																				R6				0	国庫返還完了	
																				累計	19,311	0	14,539	4,772		
18		(1)	－	8	－	3	－		大熊町大野駅周辺等整備事業	大熊町		町	大熊町	直接	完了	単年度	523,530	R1	～	R1	30	267,242		267,242	0	平成31年3月31日竣工。
																				R1	125,404		96,615	28,789	令和2年3月31日竣工。	
																				累計	392,646	0	363,857	28,789		
19		(1)	－	1	－	2	－		大熊町災害公営住宅整備事業(単年度型)	大熊町		町	大熊町	直接	完了	単年度	1,276,728	R1	～	R1	R1	1,117,137		1,117,137	0	令和2年3月31日竣工。
																				累計	1,117,137	0	1,117,137	0		
20	◆	(1)	－	1	－	2	－	1	大熊町災害公営住宅関連施設整備事業(単年度型)	大熊町		町	大熊町	直接	完了	単年度	34,671	R1	～	R1	R1	27,736		27,736	0	令和2年3月31日竣工。
																				累計	27,736	0	27,736	0		
21		(1)	－	8	－	4	－		大熊町大野駅周辺・下野上エリア補償関連権利者等調整等支援事業	大熊町		町	大熊町	直接	完了	単年度	101,098	R1	～	R1	R1	75,824		75,824	0	令和2年3月31日竣工。
																				累計	75,824	0	75,824	0		
23		(1)	－	2	－	1	－		大熊町災害公営住宅家賃低廉化事業	大熊町		町	大熊町	直接	継続	単年度	384,242	R1	～	R7	R1	40,254		40,254	0	令和2年3月31日竣工。
																				R2	56,068		56,068	0	令和3年3月31日竣工。	
																				R3	55,910		55,910	0	令和4年3月31日竣工。	
																				R4	54,348		54,348	0	令和5年3月31日竣工。	
																				R5	50,957		50,957	0	令和6年3月31日竣工。	
																				R6	75,549		75,549	0	令和7年3月31日竣工。	
																				累計	333,086	0	333,086	0		
24		(1)	－	3	－	1	－		大熊町東日本大震災特別家賃低減事業	大熊町		町	大熊町	直接	継続	単年度	40,005	R1	～	R7	R1	3,810		3,810	0	令和2年3月31日竣工。
																				R2	5,306		5,306	0	令和3年3月31日竣工。	
																				R3	5,276		5,276	0	令和4年3月31日竣工。	
																				R4	5,757		5,757	0	令和5年3月31日竣工。	
																				R5	5,746		5,746	0	令和6年3月31日竣工。	
																				R6	4,106		4,106	0	令和7年3月31日竣工。	
																				累計	30,001	0	30,001	0		
																				R1	139		139	0	令和2年3月31日竣工。	
																				R2	3,990		3,990	0	令和3年3月31日竣工。	

25		(1)	—	6	—	1	—	大熊町福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	37,442	R1	～	R7	R3	7,280		7,280	0	令和4年3月31日竣工。
	R4	6,720		6,720	0	令和5年3月31日竣工。																		
	R5	7,072		7,072	0	令和6年3月31日竣工。																		
	R6	7,380		7,380	0	令和7年3月31日竣工。																		
	累計	32,581	0	32,581	0																			
26		(1)	—	8	—	5	—	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	30,423,690	R2	～	R8	R2	8,791,944		2,059,310	6,732,634	令和3年3月31日竣工。
	R3	8,486,189		5,564,919	2,921,270	令和4年3月31日竣工。																		
	R4	0		3,979,922	-3,979,922	令和5年3月31日竣工。																		
	R5	0		5,621,809	-5,621,809	令和6年3月31日竣工。																		
	R6	5,539,634		0	5,539,634																			
累計	22,817,767	0	17,225,960	5,591,807																				
27	◆	(1)	—	8	—	5	—	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備(調整池等整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	3,118,050	R2	～	R6	R2	16,000	25,500	6,400	35,100	令和3年3月31日竣工。
	R3	2,452,940		88,188	2,364,752	令和4年3月31日竣工。																		
	R4	0		84,964	-84,964	令和5年3月31日竣工。																		
	R5	0		42,282	-42,282	令和6年3月31日竣工。																		
	R6																							
累計	2,468,940	25,500	221,834	2,272,606																				
28		(1)	—	12	—	1	—	大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備(下水道整備事業)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	基金	1,764,375	R2	～	R5	R2	1,015,170	-25,500	238,344	751,326	令和3年3月31日竣工。
	R3			252,610	-252,610	令和4年3月31日竣工。																		
	R4	333,611		333,611	0	令和5年3月31日竣工。																		
	R5	0		77,065	-77,065	令和6年3月31日竣工。																		
	R6				0																			
累計	1,348,781	-25,500	901,630	421,651																				
29		(1)	—	10	—	2	—	大熊町復興交流施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	廃止	単年度	61,201	R2	～	R2	R2	40,800		45,900	-5,100	令和3年3月31日竣工。※令和2年度中に取消となり、変更申請済。
	累計	40,800	0	45,900	-5,100																			
36		(1)	—	2	—	2	—	大熊町災害公営住宅家賃低廉化事業(大川原第2災害公営住宅)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	253,250	R2	～	R7	R2	22,862		22,862	0	令和3年3月31日竣工。
	R3	46,906		46,906	0	令和4年3月31日竣工。																		
	R4	44,622		44,622	0	令和5年3月31日竣工。																		
	R5	41,965		40,743	1,222	令和6年3月31日竣工。																		
	R6	65,237		65,237	0	令和7年3月31日竣工。																		
累計	221,592	0	220,370	1,222																				

37		(1)	－	3	－	2	－		大熊町東日本大震災特別家賃低減事業 (大川原第2災害公営住宅)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	27,844	R2	～	R7	R2	2,973			2,973	0	令和3年3月31日竣工。
																			R3	5,105			5,105	0	令和4年3月31日竣工。	
																			R4	4,548			4,548	0	令和5年3月31日竣工。	
																			R5	4,622			4,432	190	令和6年3月31日竣工。	
																			R6	3,634			3,634	0	令和7年3月31日竣工。	
																			累計	20,882	0	20,692	190			
44		(1)	－	5	－	3	－		大熊町再生賃貸住宅第2期設計委託事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	243,723	R3	～	R5	R3	15,229			7,353	7,876	令和4年3月31日竣工。
																			R4	198,028			172,964	25,064	令和5年3月1日竣工。	
																			R5					0		
																			累計	213,257	0	180,317	32,940			
58		(1)	－	5	－	4	－		下野上地区再生賃貸住宅整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	1,723,075	R5	～	R5	R5	1,507,690			1,290,442	217,248	令和6年3月26日竣工。
																			累計	1,507,690	0	1,290,442	217,248			
62		(1)	－	6	－	2	－		大熊町福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業 (大熊町子育て支援住宅)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	7,680	R5	～	R7	R5	3,360			3,360	0	令和6年3月31日竣工。
																			R6	3,360			3,360	0	令和7年3月31日竣工。	
																			累計	6,720	0	6,720	0			
63		(1)	－	6	－	3	－		大熊町福島再生賃貸住宅家賃低廉化事業 (大熊町下野上再生賃貸住宅)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	単年度	16,320	R6	～	R7	R6	14,280			14,280	0	令和7年3月31日竣工。
																			累計	14,280	0	14,280	0			
			－		－		－												R6					0		
																			累計	0	0			0		
			－		－		－												R6					0		
																			累計	0	0			0		
			－		－		－												R6					0		
																			累計	0	0			0		
(注)																うち県 各年度			25	0	0	0	0	0		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																			26	0	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																			27	0	0	0	0	0		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																			28	0	0	0	0	0		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																			29	0	0	0	0	0		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			30	0	0	0	0	0		

6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。

7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。

交付分	別合計	R1	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0
県交付分 計		0	0		0	
うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	98,448	0	44,600	53,848
		28	4,191,003	0	215,761	3,975,242
		29	30,332	0	1,472,563	-1,442,231
		30	2,543,214	0	2,024,953	518,261
		R1	2,190,186	0	4,290,538	-2,100,352
		R2	9,955,113	0	3,188,903	6,766,210
		R3	11,074,835	0	6,033,547	5,041,288
		R4	647,634	0	4,687,456	-4,039,822
		R5	1,621,412	0	7,143,908	-5,522,496
		R6	5,713,180	0	169,369	5,543,811
市町村交付分 計		38,065,357	0	23,361,073	8,793,759	
県・市町村交付分 合計		38,065,357	0	23,361,073	8,793,759	

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
22	(3)	—	22	—	1	—	放射線測定装置整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	単年度	12,500	R1	～	R1	12,500		12,500	0	令和2年3月31日竣工。
																	累計	12,500	0	12,500	0	
			—	—	—												R6				0	
																	累計	0	0		0	
			—	—	—												R6				0	
																	累計	0	0		0	
			—	—	—												R6				0	
																	累計	0	0		0	
(注)														うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	令和7年度3月31日現在、帰還環境整備事業計画の進捗状況は、令和2年度3月31日竣工。以降は、事業の進捗状況は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。	
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																26	0	0	0	0		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																27	0	0	0	0		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																28	0	0	0	0		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																29	0	0	0	0		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																30	0	0	0	0		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																R1	0	0	0	0		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																R2	0	0	0	0		
																R3	0	0	0	0		
																R4	0	0	0	0		
																R5	0	0	0	0		
																R6	0	0	0	0		
														県交付分 計		0	0		0			
														うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
																26	0	0	0	0		
																27	0	0	0	0		
																28	0	0	0	0		
																29	0	0	0	0		
																30	0	0	0	0		
																R1	12,500	0	12,500	0		
																R2	0	0	0	0		
																R3	0	0	0	0		
																R4	0	0	0	0		
																R5	0	0	0	0		
																R6	0	0	0	0		
														市町村交付分 計		12,500	0	12,500	0			
														県・市町村交付分 合計		12,500	0	12,500	0			