

(様式1)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況(契約状況)報・総括表

令和4年3月末時点

(千円)

大熊町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	36,704	18,141
	27	133,047	66,008
	28	4,254,963	3,365,815
	29	37,961	26,426
	30	2,550,589	2,550,589
	R1	2,178,892	2,178,892
	R2	10,143,571	10,990,771
	R3	15,282,582	13,530,378
合計		34,618,309	32,727,020

<参考>	大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金残高	14,136,524	大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	461
------	----------------------	------------	------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況														
	1	2	3	4	5	6																											
1	(3)	-	23	-	1	-	ガンマカメラ撮影委託事業	大川原地区 中屋敷地区	町	大熊町	直接	完了	27,000	26	25																		
															26	27,000	12,167	14,833	平成27年3月20日竣工。														
															27																		
															28																		
															29																		
															30																		
															R1																		
															R2																		
															R3																		
															累計	27,000	12,167	14,833															
															25																		
															26																		
															27																		
28																																	
29																																	
30																																	
R1																																	
R2																																	
R3																																	
累計	28,753	18,554	0																														
2	(3)	-	23	-	2	-	個人線量管理業務委託事業	大川原地区 中屋敷地区	町	大熊町	直接	継続	28,753	26	25																		
															26	7,414	3,922	-	平成27年3月25日竣工。														
															27	7,555	3,135	-	平成28年3月15日竣工。														
															28	4,342	2,832	-	平成29年3月15日竣工。														
															29	3,782	3,005	-	平成30年3月15日竣工。														
															30	3,111	3,111	-	平成31年3月15日竣工。														
															R1	1,394	1,394	-	令和2年3月15日竣工。														
															R2	1,155	1,155	-	令和3年3月15日竣工。														
															R3																		
															累計	28,753	18,554	0															
															25																		
															26	2,290	2,052	-	平成27年3月25日竣工。														
															27	2,711	2,289	-	平成28年3月25日竣工。														
28	2,798	2,655	-	平成29年3月24日竣工。																													
29	2,841	2,408	-	平成30年3月15日竣工。																													
30	3,221	3,221	-	平成31年3月29日竣工。																													
R1	1,938	1,938	-	令和2年3月31日竣工。																													
R2	1,952	1,952	-	令和3年3月31日竣工。																													
R3	1,788	1,788	-	令和4年3月31日竣工。																													
累計	19,539	18,303	0																														
3	(3)	-	23	-	3	-	サーベイメータ点検校正事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	19,539	26	25																		
															26	2,290	2,052	-	平成27年3月25日竣工。														
															27	2,711	2,289	-	平成28年3月25日竣工。														
															28	2,798	2,655	-	平成29年3月24日竣工。														
															29	2,841	2,408	-	平成30年3月15日竣工。														
															30	3,221	3,221	-	平成31年3月29日竣工。														
															R1	1,938	1,938	-	令和2年3月31日竣工。														
															R2	1,952	1,952	-	令和3年3月31日竣工。														
															R3	1,788	1,788	-	令和4年3月31日竣工。														
															累計	19,539	18,303	0															
															25																		
															26	24,333	15,984	8,349	平成27年12月25日竣工。														
															27																		
28																																	
29																																	
30																																	
R1																																	
R2																																	
R3																																	
累計	24,333	15,984	8,349																														
4	(3)	-	23	-	4	-	航空機モニタリング業務委託事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	24,333	27	25																		
															26																		
															27	24,333	15,984	8,349	平成27年12月25日竣工。														
															28																		
															29																		
															30																		
															R1																		
															R2																		
															R3																		
															累計	24,333	15,984	8,349															
															25																		
															26																		
															27																		
28	1,163	1,041	-	平成29年3月31日竣工。																													
29	1,042	1,040	-	平成30年3月31日竣工。																													
30	1,043	1,043	-	平成31年3月31日竣工。																													
R1	1,663	1,663	-	令和2年3月31日竣工。																													
R2	1,296	1,296	-	令和3年3月31日竣工。																													
R3	614	614	-	令和4年3月31日竣工。																													
累計	6,821	6,697	0																														
7	(3)	-	23	-	5	-	自家消費野菜等放射能検査事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	6,821	28	25																		
															26																		
															27																		
															28	1,163	1,041	-	平成29年3月31日竣工。														
															29	1,042	1,040	-	平成30年3月31日竣工。														
															30	1,043	1,043	-	平成31年3月31日竣工。														
															R1	1,663	1,663	-	令和2年3月31日竣工。														
															R2	1,296	1,296	-	令和3年3月31日竣工。														
															R3	614	614	-	令和4年3月31日竣工。														
															累計	6,821	6,697	0															
															(注)														25	0	0	0	
															1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」														26	0	0	0	
															2「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														27	0	0	0	
3「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														28	0	0	0																
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	0	0	0																
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取前額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	0	0	0																
6「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														R1	0	0	0																
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R2	0	0	0																
														R3	0	0	0																
														累計	0	0	0																
														25	0	0	0																
														26	36,704	18,141	14,833																
														27	34,599	21,408	8,349																
														28	8,303	6,528	0																
														29	7,665	6,453	0																
														30	7,375	7,375	0																
														R1	4,995	4,995	0																
														R2	4,403	4,403	0																
														R3	2,402	2,402	0																
														累計	106,446	71,705	23,182																
														市町村交付分	106,446	71,705	23,182																
														県・市町村交付分	106,446	71,705	23,182																

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況						
	25	26	27	28	29	30														R1	R2	R3	累計		
8	(2)	-	19	-	1	-	飲料水安全確保対策事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	55,657	28	~	28	25								
																	26								
																	27								
																	28	55,657	20,908	34,749	平成29年2月20日竣工。				
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3								
																	累計	55,657	20,908	34,749					
43	(7)	-	49	-	1	-	大熊町移住定住支援業務体制整備等事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	20,833	R3	~	R3	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3	15,624	9,745	5,879	令和4年3月31日竣工。				
																	累計	15,624	9,745	5,879					
47	(7)	-	49	-	2	-	大熊町移住定住情報発信事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	5,018	R3	~	R3	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3	5,018	1,466	3,552	令和4年3月31日竣工。				
																	累計	5,018	1,466	3,552					
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	0	0	0									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	0	0	0									
													累計	0	0	0									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0									
													28	55,657	20,908	34,749									
													29	0	0	0									
													30	0	0	0									
													R1	0	0	0									
													R2	0	0	0									
													R3	20,642	11,211	9,431									
													市町村交付分 計	76,299	32,119	44,180									
													25	0	0	0									
													26	0	0	0									
													27	0	0	0</									

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5															
33	(1)	14	1	-	-	大熊町義務教育学校の校舎の 新增築事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	3,250,114	R2	~	R6	25				繰越
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2	30,357	30,357		
																R3	999,759	53,610		
																累計	1,030,116	83,967	0	
																34	(1)	14	2	
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
R1																				
R2	15,568	15,568																		
R3	400,808	23,167																		
累計	416,376	38,735	0																	
40	(1)	15	1	-	-	大熊町義務教育学校の屋外 教育環境の整備に 関する事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	288,314	R3	~	R4					25
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																R3	77,807	901		
																累計	77,807	901	0	
																41	◆(1)	14	1	-
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
R1																				
R2																				
R3	141,595	3,231																		
累計	141,595	3,231	0																	
50	◆(1)	14	2	-	-	大熊町義務教育学校の屋内 運動場の新增 築(その他外構 整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	170,759	R3	~	R4					
																26				
																27				
																28				
																29				
																30				
																R1				
																R2				
																R3	54,642	54,642		
																累計	54,642	54,642	0	
																〔注〕				
1 「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0				
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													28	0	0	0				
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													29	0	0	0				
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													30	0	0	0				
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R1	0	0	0				
													R2	0	0	0				
													R3	0	0	0				
													累計	0	0	0				
													うち県交付分	0	0	0				
													各年度別合計	0	0	0				
													うち市町村交付分	0	0	0				
													各年度別合計	0	0	0				
													市町村交付分	0	0	0				
													合計	0	0	0				
													市町村交付分	1,720,536	181,476	0				
													合計	1,720,536	181,476	0				

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
35	(4)	-	39	-	1	-	大熊町保育所 の複合化・多 機能化推進事 業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	348,585	R2	～	R4	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2	4,676	4,676		
																	R3	59,685	59,685		
																	累計	64,361	64,361	0	
																	39	◆(4)	-	39	-
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
R1																					
R2																					
R3	8,447	473																			
累計	8,447	473	0																		
49	◆(4)	-	39	-	1	2	大熊町保育所 等の複合化・ 多機能化推進 (その他外構 整備)事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	44,451	R3	～	R4					
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	14,224	14,224		
																	累計	14,224	14,224	0	

<p>(注)</p> <p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p>	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
			26	0	0	0
			27	0	0	0
			28	0	0	0
			29	0	0	0
			30	0	0	0
			R1	0	0	0
			R2	0	0	0
			R3	0	0	0
			県交付分 計			0
	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
			26	0	0	0
			27	0	0	0
			28	0	0	0
			29	0	0	0
			30	0	0	0
			R1	0	0	0
			R2	4,676	4,676	0
			R3	82,356	74,382	0
			市町村交付分 計			87,032
県・市町村交付分 合計			87,032	79,058	0	

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
42	(5)	-	45	-	1	-	大熊町木質バイオマス施設等緊急整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	236,500	R3	～	R4	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	177,375		-	繰越
																	累計	177,375	0	0	
																	45	(5)	-	45	-
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
R1																					
R2																					
R3	12,100	12,090	10	令和4年3月31日竣工。																	
累計	12,100	12,090	10																		
48	(5)	-	40	-	3	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開水利施設等保全事業)大熊地区	大熊町	町	大熊町	直接	継続	50,167	R3	～	R4					
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	16,167	16,167	-	
																	累計	16,167	16,167	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。										うち県 交付分		各年度	25	0	0	0
												別合計	26	0	0	0
													27	0	0	0
													28	0	0	0
													29	0	0	0
													30	0	0	0
													R1	0	0	0
													R2	0	0	0
													R3	0	0	0
												県交付分 計		0	0	0
										うち市町 村 交付分		各年度	25	0	0	0
												別合計	26	0	0	0
													27	0	0	0
													28	0	0	0
													29	0	0	0
													30	0	0	0
													R1	0	0	0
													R2	0	0	0
													R3	205,642	28,257	10
												市町村交付分 計		205,642	28,257	10
県・市町村交付分 合計		205,642	28,257	10												

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況												
30	(6) - 47 - 1 - -	大熊町産業交 流施設整備事 業	大熊町	町	大熊町	直接	廃止	25.674	R2 ~	25																
										26																
										27																
										28																
										29																
										30																
										R1																
										R2	19,255	19,255														
										R3																
										累計	19,255	19,255	0													
										25																
										26																
										27																
28																										
29																										
30																										
R1																										
R2	99,136	99,136																								
R3																										
累計	99,136	99,136	0																							
31	(6) - 46 - 1 - -	大熊町西工業 団地整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	132.182	R2 ~	25																
										26																
										27																
										28																
										29																
										30																
										R1																
										R2	99,136	99,136														
										R3																
										累計	99,136	99,136	0													
										25																
										26																
										27																
28																										
29																										
30																										
R1																										
R2	9,963	9,963																								
R3																										
累計	9,963	9,963	0																							
32	(6) - 47 - 1 - -	大熊町イン キュベーション 施設整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	継続	13.284	R2 ~	25																
										26																
										27																
										28																
										29																
										30																
										R1																
										R2	9,963	9,963														
										R3																
										累計	9,963	9,963	0													
										25																
										26																
										27																
28																										
29																										
30																										
R1																										
R2	2,211,616	2,211,616																								
R3																										
累計	2,211,616	2,211,616	0																							
38	(6) - 46 - 2 - -	大熊町西工業 団地整備事業 (基金型)	大熊町	町	大熊町	直接	継続	5,194.872	R3 ~ R6	25				令和4年3月31日竣工。												
										26																
										27																
										28																
										29																
										30																
										R1																
										R2																
										R3	2,211,616	2,211,616														
										累計	2,211,616	2,211,616	0													
										25																
										26																
										27																
28																										
29																										
30																										
R1																										
R2																										
R3	10,478																									
累計	10,478	0	0																							
46	(6) - 47 - 2 - -	大熊町産業交 流施設整備事 業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	13.970	R3 ~ R3	25				継続												
										26																
										27																
										28																
										29																
										30																
										R1																
										R2																
										R3	10,478															
										累計	10,478	0	0													
										(注)	1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してくだ さい。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入 してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度 を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	
																						26	0	0	0	
																						27	0	0	0	
28	0	0	0																							
29	0	0	0																							
30	0	0	0																							
R1	0	0	0																							
R2	0	0	0																							
R3	0	0	0																							
累計	0	0	0																							
県交付分 計				0	0	0	0																			
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0																					
		26	0	0	0																					
		27	0	0	0																					
		28	0	0	0																					
		29	0	0	0																					
		30	0	0	0																					
		R1	0	0	0																					
		R2	128,354	128,354	0																					
		R3	2,222,094	2,211,616	0																					
		市町村交付分 計				2,350,448	2,339,970	0	0																	
		県・市町村交付分 合計				2,350,448	2,339,970	0	0																	

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								7	8						
5	(1)	-	8	-	1	-	大熊町大川原 地区整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	131,264	27	~	28	25				平成27年9月30日に契約、平成28年3月末時点で住民合意の関 係にて事業に遅れが生じ繰越予定。 平成29年3月31日竣工。
																	26				
																	27	98,448	44,600	53,848	
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	98,448	44,600	53,848	
6	◆(1)	-	8	-	1	-	震災記録整備 事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	31,302	28	~	30	25				平成29年3月24日竣工。 平成31年6月29日竣工。
																	26				
																	27				
																	28	23,568	18,144	-	
																	29				
																	30	1,472	1,472		
																	R1				
																	R2				
																	R3				
																	累計	25,040	19,616	0	
9	(1)	-	8	-	2	-	大熊町大川原 地区整備事業 (基金型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	5,493,490	28	~	R2	25				交付額全額積立完了。用地買収費にかかる取崩しの実施(取崩し 令和3年3月31日竣工)
																	26				
																	27				
																	28	3,320,235	3,320,235	-	
																	29				
																	30				
																	R1	799,882	799,882		
																	R2				
																	R3				
																	累計	4,120,117	4,120,117	0	
10	◆(1)	-	8	-	2	-	大熊町大川原 地区関連施設 整備事業(基 金型)	大熊町	町	大熊町	直接	完了	1,059,000	28	~	R2	25				交付額全額積立完了。 令和3年3月31日竣工
																	26				
																	27				
																	28	847,200	0	-	
																	29				
																	30				
																	R1	0	0		
																	R2		847,200		
																	R3				
																	累計	847,200	847,200	0	

44	(1)	-	5	-	3	-	大熊町再生賃 貸住宅第2期 設計委託事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	17,405	R3	~	R3	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	R1				
																	R2				
																	R3	15,229	7,353	7,876	令和4年3月31日竣工。
																	累計	15,229	7,353	7,876	
																	(注)				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																					
3 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																					
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
5 「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																					
うち県 交付分																					
各年度 別合計																					
25 0 0 0 0																					
26 0 0 0 0																					
27 0 0 0 0																					
28 0 0 0 0																					
29 0 0 0 0																					
30 0 0 0 0																					
R1 0 0 0 0																					
R2 0 0 0 0																					
R3 0 0 0 0																					
県交付分 計 0 0 0 0																					
うち市町 村 交付分																					
各年度 別合計																					
25 0 0 0 0																					
26 0 0 0 0																					
27 98,448 44,600 53,848																					
28 4,191,003 3,338,379 0																					
29 30,296 19,973 10,323																					
30 2,543,214 2,543,214 0																					
R1 2,161,397 2,161,397 0																					
R2 9,960,213 10,807,413 0																					
R3 11,074,835 11,066,959 7,876																					
市町村交付分 計 30,059,406 29,981,935 72,047																					
県・市町村交付分 合計 30,059,406 29,981,935 72,047																					

(様式2)

大熊町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和3年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和4年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
22	(3) - 22 - 1 -	放射線測定装置整備事業	大熊町	町	大熊町	直接	完了	12,500	R1 ~ R1	25				
										26				
										27				
										28				
										29				
										30				
										R1	12,500	12,500		令和2年3月31日竣工。
										R2				
										R3				
										累計	12,500	12,500	0	
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額(国費相当額)」欄には、中止、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。								うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
											26	0	0	0
											27	0	0	0
											28	0	0	0
											29	0	0	0
											30	0	0	0
											R1	0	0	0
											R2	0	0	0
											R3	0	0	0
											県交付分 計			0
									うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0
											26	0	0	0
											27	0	0	0
											28	0	0	0
											29	0	0	0
											30	0	0	0
											R1	12,500	12,500	0
											R2	0	0	0
											R3	0	0	0
											市町村交付分 計			12,500
県・市町村交付分 合計			12,500	12,500	0									